

Celková rekonstrukce bytu č. 17, Macháčkova 27, Plzeň (po požáru 31. 12. 2013)

Dne 28. 3. 2014 mělo dojít k předání bytu k nastěhování s tím, že bude chybět:

- obklad za kuchyňskou linkou (bude 1. 4. 2014)
- položený koberec v pokoji (bude 1. 4. 2014).

Možnost nastěhování potvrdil pan Černíček telefonicky v pátek 28. 3. 2014 odpoledne p. Marčanové

Dne 29. 3. 2014 odpoledne nebylo možné se nastěhovat, byla zjištěna řada nedostatků:

- nové vchodové dveře nejsou nasazeny, chybí namontovat kování, kukátko
- flekatá výmalba, prosvítají zelené skvrny na stropech a kolem futer – v celém bytě
- křivá podlaha v koupelně (u vstupního prahu)
- světle vyspárovaná podlaha, požadavek v barvě dlažby
- u sprchové baterie poškozené dlaždice
- nebyla přimontovaná sprcha
- veškeré rohy v koupelně a na WC vysilikonované v oranžové barvě !!! (amatérské provedení) požadavek v barvě obkladů
- křivě namontované skleněné dveře do sprchového koutu – nelze otvírat ven !!!, poškrábané, netěsnící dole i po stranách, poškozené a odlepující se těsnění
- klik klak dvířka na WC – chybí, horní strana křivá
- přívod do WC kape, dole nepřimontován
- v předsíni nesvítí jedno světlo
- chybí prahová lišta do kuchyně i do pokoje
- nekvalitně natřená futra
- chybí žaluzie
- chybí v obou místnostech po jedné tyči na garnyži
- nově položené lino v předsíni a v kuchyni není chráněno před poškozením – chodí se tam jako na stavbě
- chybně přimontován lustr – patří do druhé místnosti, v kuchyni má být připraven háček na pověšení lustru
- nefunkční radiátor – není připojen
- vlevo dole od radiátoru nekrytá elektroinstalace
- popraskané všechny rohy u stropů v celém bytě
- znečištěný venkovní parapet po zdění – v pokoji vpravo.

Termín odstranění závad a kompletní předání

V Plzni dne

Za dodavatele p. Černíček – podpis

Za zadavatele: p. Marčanová – podpis